

Handläggare

Göran Söderlund

Tel 040-23 03 20

Mob 070-629 37 40

[goran.soderlund@mvateknik.se](mailto:goran.soderlund@mvateknik.se)

Datum

2016-04-22

2016-06-28 (rev)

Vår referens

Mark och VA Teknik AB  
Södra Bulltoftavägen 51  
212 22 MALMÖ

## **BILAGA MARK TILL SLUTBESIKTNING SB 1**

### **VALLBOVÄGEN, ETAPP 1**

### **UTBYGGNAD AV FIBEROPTISKT NÄT, STADSNÄT**

#### **Markarbeten**

Detta protokoll avser fel, bristfälligheter och förhållanden noterade vid inledande del av **Slutbesiktning SB 1**, utförd 2016-04-22 samt 2016-04-28.

#### **Omfattning**

Denna besiktning omfattar besiktningsbara arbeten/anläggningsdelar enligt ramavtal och teknisk beskrivning för utbyggnad av fibernät inom uppdragsobjekt Vallbovägens vägförening, etapp 1, i Falsterbo.

#### **Tid för besiktningen**

Här aktuell del av besiktningen påbörjades 2016-04-22 och avslutades 2016-04-28.

#### **Entreprenaden samt parterna**

Entreprenadform: Totalentreprenad

Parterna:	Beställare (B):	Vellinge Stadsnät AB Org.nr: 556940-3107 235 81 Vellinge
	Totalentreprenör(TE)	ELTEL Networks Infranet AB Org.nr: 556555-1073 Strömgatan 15 212 25 MALMÖ

## Besiktningsmannen med uppgift om vem som utsett denne

Besiktningsman, utsedd av beställaren ensam:

Huvudbesiktningsman: Göran Söderlund, Mark och VA Teknik AB

### Närvarande

- |                     |                            |            |         |
|---------------------|----------------------------|------------|---------|
| • Sirvan Esmaeily   | ELTEL Networks Infranet AB | 2016-04-22 | För GE  |
| • Mari Ulfsdotter   | ELTEL Networks Infranet AB | 2016-06-28 | För GE  |
| • Fredrik Lindblad  | Vallbovägens VF            | 2016-06-28 |         |
| • Sebastian Persson | AKEA                       |            |         |
| • Rebecka Ternström | AKEA                       |            |         |
| • Bengt Borg        | Peab                       |            |         |
| • Tommy Andersson   | NCC                        | 2016-04-22 |         |
| • Göran Söderlund   | Mark och VA Teknik AB      |            | Bes.man |

### Sättet för kallelse

Kallelse har skett via e-post.

### Tidigare besiktningar och provningar

- Syn före påbörjande av arbete inom Vallbovägens vägförening, har utförts av JS Konsult 2015-06-09, 2015-08-05 och 2015-08-27.

### Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning och utförande

- Ritning tillhandahållen av ELTEL samt ramavtal och teknisk beskrivning för utförande av fibernät inom uppdragsobjekt i Vellinge kommun.
- Muntlig information från parterna.

### Delar som inte kan besiktigas okulärt utan endast på grundval av entreprenörens dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder

Dolda anläggningsdelar i mark.

## Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden Förklaringar

Fel markerat med

**TE** under noteringens ordningsnummer anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.

Bristfälligheter och anmärkningar markerade med

**B** under noteringens ordningsnummer anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten el anmärkningen.

Förhållande markerat med

**S** under noteringens ordningsnummer anger att slutlig bedömning av felet bör anstå till senare besiktning eller utredning.

Löpnr.	Text	Datum
01 <b>TE</b>	Anm.1 Nordanvägen 6-8. Asfalt kompletteras. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
02 <b>TE</b>	Anm.2 Pilegårdsvägen. Återställning av Pilegårdsvägen ej färdigställd. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
03 <b>TE</b>	Anm.3 Brisvägen 2. Vid skåp. Vägen nedtryckt. Justeras. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
04 <b>B</b>	Anm.4 Sunnanvägen 3. Nerskräpning på p-plats. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
05 <b>TE</b>	Anm.5 Gallehejdevägen 25. Bärlagergrus i stödkant. Utbyte till väggrus.. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
06 <b>TE</b>	Anm.6 Gallehejdevägen, fastighet norr Kullsbackavägen. Bärlagergrus i stödkant (radie vid skåp). Utbytes till väggrus. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28

Vallbovägen, etapp 1

Bilaga till slutbesiktning SB 1. Markarbeten  
2016-04-22, 2016-06-28

07 <b>TE</b>	Anm.7 Gallehejdevägen, fastighet mellan Kullsbackavägen och Kullagr. Stödkant kompletteras i radie. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
08 <b>TE</b>	Anm.8 Gallehejdevägen, fastighet mellan Kullsbackavägen och Kullagr. Gräskant justeras i sväng. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
09 <b>TE</b>	Anm.9 Kullagränd 7A. Grässådd kompletteras. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
10 <b>TE</b>	Anm.10 Kullagränd 28A. Gräsyta justeras och grässådd kompletteras. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
11 <b>TE</b>	Anm.11 Skrattmåsvägen 5A. Gräsyta vid skåp justeras (hjulspår). Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
12 <b>TE</b>	Anm.12 GC-väg i Skrakvägens förlängning till Skrattmåsvägen. Asfaltåterställning ej färdig p.g.a. samverkan med VA-arbete. Godkänt 2016-06-28.	2016-04-22 2016-06-28
13 <b>B</b>	Anm. 13 Vallgränd 5. Efteranslutning av fiber. Genomgrävning av gata. Asfalt ej åter- Ställd.	2016-06-28
14 <b>S</b>	Anm. 14 Kullagränd 9. Ej ”snygg” hörna på nylagd asfalt. Justeras i sam- Band med fräsningen.	2016-06-28

Entreprenören har, utöver vad som angivits i utlåtandet eller bilagor till detta, skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av myndighet och motsvarande under förutsättning att dessa fel faller inom ramen för entreprenöråtagandet.

Malmö 2016-04-22

Rev.

Malmö 2016-06-28

*Göran Söderlund*

Göran Söderlund

Besiktningssman SBR

Mark och VA Teknik AB